













KLC Echt-Susteren (2e beschikking)

Voortgangsrapportage 2023

Provinciale bijdrage	€ 1.100.000
Bijdrage gemeente	€ 3.555.000
Bijdragen derden	
Totale investering	€ 12.450.000

Status	doelstellingen worden gehaald
	doelstellingen worden gehaald met aandachtspunten
	doelstellingen worden niet gehaald

Resultaten conform beschikking	aantal woningen	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke stand van zaken oktober 2023	Status
Bovenste Straat 12 Echt	3	start oplevering Q3 2022 Q2 2023	bestemmingsplan Centrum Echt in werking bouw gestart oplevering Q4 2023	
Bovenste Straat 26 Echt	3	start oplevering Q3 2023 Q2 2024	bestemmingsplan Centrum Echt in werking omgevingsvergunning onherroepelijk start bouw Q4 2023/Q1 2024	
Bovenste Straat 66 Echt	2	start oplevering Q3 2023 Q2 2024	bestemmingsplan Centrum Echt in werking bouw gestart oplevering Q2 2024	
Bovenste Straat 68 Echt	1	start oplevering Q2 202 Q4 2023	bestemmingsplan Centrum Echt in werking rechtstreekse bouwtitel voor 1 woning eigenaar heeft principeverzoek gedaan voor 2 woningen hierdoor vertraagde bouwstart	
Bovenste Straat 75 Echt	6	start oplevering Q3 2023 Q4 2024	bestemmingsplan Centrum Echt in werking omgevingsvergunning verleend start bouw Q4 2023 oplevering in 2025	
Bovenste Straat 111 Echt	6	start oplevering Q3 2023 Q2 2024	bestemmingsplan Centrum Echt in werking omgevingsvergunning aangevraagd start bouw in 2024 oplevering in 2024	
Gelrestraat 2-12 Echt	4	start oplevering Q4 2023 Q4 2024	bestemmingsplan Centrum Echt in werking rechtstreekse bouwtitel bouw gestart oplevering in 2024	
Gelrestraat 18 Echt	2	start oplevering Q3 2023 Q2 2024	bestemmingsplan Centrum Echt in werking omgevingsvergunning verleend bouw gestart oplevering Q4 2023	
Gelrestraat 81 Echt	12	start oplevering Q4 2023 Q2 2024	bestemmingsplan Centrum Echt in werking omgevingsvergunning aangevraagd start bouw in 2024 oplevering in 2024	
Jodenstraat 2 Echt	6	start oplevering Q4 2023 Q2 2025	bestemmingsplan Centrum Echt in werking vertraging als gevolg van omgevingsdialoog start bouw verwacht in tweede helft 2024	
Willibrordusplein 2 Susteren	21	start oplevering Q4 2023 Q3 2025	bestemmingsplan Centrum Susteren onherroepelijk omgevingsvergunning aangevraagd start bouw verwacht in 2024	
Houtstraat 56 Pey	11	start oplevering Q3 2023 Q3 2024	bestemmingsplan Stedelijk gebied onherroepelijk bouw gestart oplevering Q4 2023	

	Aanvraag	Werkelijk				Totaal	Restant nog uit geven	
		2022	tm 10 okt 2023	2024	2025			
<u>Kosten</u>								
<i>Planontwikkelingskosten</i>								
K1	Planvoorbereidingskosten	200.000	27.019,15	92.599,42		119.618,57	80.381,43	
<i>Infra en openbare ruimte</i>								
K2a	Herinrichting Graaf	500.000	7.645,00	4.828,00		12.473,00	487.527,00	
K2b	Bewegwijzering/parkeerverwijdering	100.000	4.717,00			4.717,00	95.283,00	
K2c	Herinrichting Plats	880.000		27.210,30		27.210,30	852.789,70	
K2d	Herinrichting kerkeiland / Vrijthof	1.300.000				0,00	1.300.000,00	
K2e + K2f	Ontsluiting Edith Steinstraat + ontsluiting Molenbeekstraat	200.000				0,00	200.000,00	
K2g	Vergroening Bovenstestraat	150.000				0,00	150.000,00	
K2h	Aasterbergerweg-Zuiderpoort deel 2	777.500		385.077,07		385.077,07	392.422,93	
K2i	Geluidswerende voorzieningen Aasterbergerweg	50.000				0,00	50.000,00	
<i>Transformatie en centrumactivering</i>								
K3	Verplaatsingsbijdragen	200.000				0,00	200.000,00	
K4	<i>Kostenstijging en indexering</i>	875.000				0,00	875.000,00	
Totale kosten		5.232.500	39.381,15	509.714,79	-	-	549.095,94	4.683.404,06