


Gedeputeerde Staten van Limburg  
Postbus 5700  
6202 MA MAASTRICHT

<b>Uw brief van</b>	:		<b>Behandeld door</b>	:	P.J.E. Moonen
<b>Uw kenmerk</b>	:	2017/83021 en 2019/49191 (zaaknummer SAS-2017-02279)	<b>Onderwerp</b>	:	Voortgangsrapportage 2020 subsidie gemeentelijke ontwikkeling centrum Gulpen (1e en 2e fase)
<b>Ons kenmerk</b>	:	U.21.00552 	<b>Dossiercode</b>	:	
			<b>Bijlagen</b>	:	1
			<b>Verzonden</b>	:	3 maart 2021

Geacht college ,

In uw subsidiebeschikking van 28 november 2017, kenmerk 2017/83021 en 27 juni 2019, kenmerk 2019/49191 (beide met zaaknummer SAS-2017-02279) m.b.t. bovenvermeld onderwerp geeft u aan dat voor het einde van ieder jaar een voortgangsrapportage overlegd dient te worden. Door onvoorziene omstandigheden is de rapportage pas later opgesteld. Wel is de voortgang besproken in een bestuurlijk overleg in december 2020.

In uw schrijven d.d. 11 februari 2021, kenmerk 2021/4036 rappelleert u de gemeente Gulpen-Witterm om de rapportage alsnog aan te leveren. Bij deze willen wij hieraan gevolg geven door bijgevoegde voortgangsrapportage 2020 toe te sturen.

Gezien de voortgang van de onderdelen Looierstraat/Gulp en verbouw Toeristenkerk tot BMV (incl. herinrichting voormalig Timpaan terrein) verzoeken wij u ook om overmaking van een voorschot van € 100.000,-

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met P.J.E. Moonen via telefoonnummer 043-8800778 of e-mail [pedro.moonen@gulpen-witterm.nl](mailto:pedro.moonen@gulpen-witterm.nl).

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Gulpen-Witterm,  
de secretaris, de burgemeester,

J.G.A. ~~Husters~~ MCM

ing. ~~N.H.C. Ramaekers-Rutjens~~



6 Centrumplan 2e fase (Herinrichting Markt, Dorpsstraat, Kiebeukel, Kapl. Pendersplein en Rosstraat)*	eind 2021		€ 0	opgestart met voorbereidingen	€ 3.800	€ 3.800,-	Via burgerparticipatie (2-tal werkgroepen) worden schetsontwerpen van de diverse straten opgesteld.	€ 37.200,-	€ 41.000,-	In januari 2020 is het definitief schetsontwerp gepresenteerd, waarna de bestekvoorbereiding is opgestart. I.v.m. corona en daarmee gepaard gaande sluiting van de horeca is vooruitlopend al een gedeelte (terrassen en parkeerplaatsen) uitgevoerd. Het restant is aanbesteed in oktober. De uitvoering is gestart in november met voorbereidingen en onderzoeken. Verwachte oplevering is juli 2021.	€ 337.628	€ 378.628
			€ 5.206.000		€ 490.800,-	€ 5.696.800,-		€ 1.559.720,-	€ 7.256.520,-		€ 1.559.720,-	€ 7.256.520,-

Van de toegekende provinciale subsidie van € 1.250.000,- is reeds € 450.000,- als voorschot ontvangen.

\*Onderdeel o.g.v. laatste provinciale beschikking 27 juni 2019 toegevoegd

#### Toerisme/marketing 2018

Op 13 augustus 2018 heeft een presentatie Inspiratiesessie Toeristische Marketing Limburg plaatsgevonden. Een tweetal gemeentelijke beleidsmedewerksters Toerisme en Communicatie hebben deze sessie bijgewoond.

Van provinciale zijde was mevr. E. van Trijp daarbij aanwezig. Ambtelijk werd positief gereageerd op de inhoud en de verhaallijnen van de nieuwe marketingstrategie. Per e-mail van 1 november 2018 zijn wij op de hoogte gesteld dat de toeristische marketingstrategie en de governance structuur door Gedeputeerde Staten van Limburg zijn geaccordeerd.

In samenwerking met het kernteam (waarin provie en VVV's zijn vertegenwoordigd) zal de komende tijd gewerkt worden aan het uitvoeringsplan en het inrichten van de basis kanalen. Dit laatste gebeurt ook in samenwerking met onze gemeente.

#### 2019

De gemeentelijke website heeft momenteel een koppeling voor toeristische info. De webiste is daarvoor gelinkt "visit Zuid-Limburg". Naast de website Gulpen-Wittem.nl is ook een extra webiste [www.ontdekgulpenwittem.nl](http://www.ontdekgulpenwittem.nl) die ook linkt aan "visit Zuid-Limburg".

Inwoners en ook belanghebbenden kunnen zich ook aanmelden voor de wekelijkse online nieuwsbrief "nieuws uit mijn gemeente".

Een overzicht van een aantal communicatie-uitingen over het centrumplan

[Pagina op onze website: https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/plannen-projecten-en-wegwerkzaamheden/wegwerkzaamheden/wegwerkzaamheden?zoek=Centrum&KWS/Den Ouden heeft een Facebookpagina ingericht: https://www.facebook.com/Centrumplan-Gulpen-onderdeel-Looierstraat-en-Gulp-108432587210510/](https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/plannen-projecten-en-wegwerkzaamheden/wegwerkzaamheden/wegwerkzaamheden?zoek=Centrum&KWS/Den Ouden heeft een Facebookpagina ingericht: https://www.facebook.com/Centrumplan-Gulpen-onderdeel-Looierstraat-en-Gulp-108432587210510/)

[Via onze social mediakanalen verwijzen wij naar deze facebookpagina](https://www.facebook.com/Centrumplan-Gulpen-onderdeel-Looierstraat-en-Gulp-108432587210510/)

KWS/Den Ouden verspreid elke maand een nieuwsbrief, die staat ook weer op onze gemeentelijke website.

Tijdens persgesprekken, wanneer er besluiten op de openbare besluitenlijst stonden die betrekking hebben op het centrumplan, hebben we er regelmatig over gecommuniceerd richting lokale media.

Dit uitte zich vervolgens via publicaties in de krant, lokale bladen en andere communicatiemiddelen die zij inzetten.

#### Communicatieplan

Verder is er communicatie geweest over de volgende (deel)onderwerpen:

Onthulling bouwboard op 18 april 2019: een projectboard onthuld voor de start van de reconstructie. Zie foto in de bijlage.

Verplaatsing weekmarkt

Openstelling parkeergarage Cour de Galoupe

Omlleiding vanaf de start van het project

Er zijn 2 inwonersbijeenkomsten geweest, hier hebben we ook over gecommuniceerd (aankondiging en terugblik)

Wij hebben hiervoor de volgende communicatie kanalen ingezet:

- Gemeentelijke website
- Social Media
- Digitale nieuwsbrief (verschijnt wekelijks)
- Gemeentepagina in Gulp en Geul Journaal (weekblad)

#### Verdere communicatie

Er komt een publicatie met daarin een update van de werkzaamheden + een doorkijkje naar Kerst.

Filmpje Centrumplan Journaal

Er komt een nieuw item van het centrumplan journaal.