

: Herstructurering Schilterstraat Simpelveld

Provinciale bijdrage	€ 150.000,00
Bijdrage gemeente	€ 150.000,00
Bijdrage derden ca.	€ 585.000,00
 Totale investering ca.	 € 885.000,00

Wordt gehaald	Wordt gehaald (hierbij wel aandachtspunt).	Wordt niet gehaald
---------------	--	--------------------

Resultaten moeten per 31 december 2025 zijn gerealiseerd (conform beschikking).

Resultaten conform beschikking	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. december 2022		Feitelijke s.v.z. december 2023	
		inhoudelijk	uitgaven gemeente / Krijtland Wonen	inhoudelijk	uitgaven gemeente / Krijtland Wonen
aankoop 5 particuliere woningen Schilterstraat		4 woningen zijn aangekocht (zie ook verdere toelichting in WORD-document)	Krijtland Wonen heeft 4 woningen kunnen aankopen voor een bedrag van € 734,186,00	4 woningen zijn aangekocht (zie ook verdere toelichting in WORD-document)	
sloop van 70 woningen (65 huur en 5 koop) Schilterstraat	sloop gereed september 2023	in plaats van 70 woningen zijn 68 woningen gesloopt (zie toelichting)		in plaats van 70 woningen zijn 68 woningen gesloopt (zie toelichting)	
Nieuwbouw 52 levensloopbestendige, energiezuinige sociale huurwoningen	start bouw april 2024	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Gemeente zal na verlening van de omgevingsvergunning (verwachting eind 2023), de bijdrage van € 150.000,00 conform afspraak overmaken aan Krijtland Wonen (constructie legesfonds)
Herinrichting van de openbare ruimte		opdracht adviseur opstellen Technisch Ontwerp		aannemer (infra) en aannemer NUTS voorzieningen zijn in uitvoering (bouwrijp maken plangebied)	

TOTAAL €

€ 0

VOOR EEN VERDERE TOELICHTING WORDT VERWEZEN NAAR DE BIJLAGE (WORD-document)