



Provincie Limburg


Ingek.

17 DEC. 2018

DOCnr.

Afd.

Provincie Limburg
college van Gedeputeerde Staten
t.a.v. E.H.M.T. Rassin/B.P.J.E. Gubbels
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT



Valkenburg, 12 december 2018

13 DEC 2018

2018/89449

21-12-2018

SUB

5-3-2019

Betreft: Voortgangsrapportage 2: projecten Stedelijke Ontwikkeling.
Uw nummer: SAS-2017-04958. Ons nummer:
Behandeld door: Ben van Eijdsen.

Geacht college,

Met deze brief en de bijbehorende bijlage informeren wij u over de voortgang van de projecten waarvoor wij vanuit het Kader Stedelijke Ontwikkeling een bijdrage van u ontvangen.

Per project hebben wij, conform de verplichtingen uit de subsidiebeschikking, in de bijlage een overzicht gegeven van de stand van zaken per 1 december 2018.

Graag vernemen wij op basis van deze tweede voortgangsrapportage of het wenselijk is om het zes-wekelijks bestuurlijk overleg tussen de coördinerende portefeuillehouders, zoals voorgeschreven in de beschikking, te organiseren.

Uiteraard zijn wij graag bereid dit overleg te initiëren of op een andere wijze een nadere toelichting te geven op de bijgevoegde voortgangsrapportage.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders
van Gemeente Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester

Bijlage:
voortgangsrapportage per 1 december 2018

Stadhuis:
Telefoon 14 - 043
Fax 043 - 60 16 825
Internet <http://www.valkenburg.nl>

Bezoekersadres:
Park Dersaborg
Geneindestraat 4
6301 HC Valkenburg

Postadres:
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg

Bank Nederlandse Gemeenten
IBAN-nr. NL08 BNGH 0285 0086 17
BIC: BNGHNL2G
KvK-nr. 14 13 19 21
BTW-nr. NL0019.10.760.B01

Valkenburg aan de Geul

Wordt gehaald	Wordt gehaald (hierbij wel aandachtspunt).	Tijdige realisatie conform beschikking is onzeker.
---------------	--	--

Doel: Gemeente Valkenburg aan de Geul heeft haar ambities m.b.t. versterking centrumfunctie vertaald in een plan 'Centrumontwikkeling Valkenburg aan de Geul' en dat ingediend bij provincie. Provincie wil gemeente steunen bij het realiseren van een deel van die ambities door een bedrag van € 2,15 mln. beschikbaar te stellen voor het realiseren van een aantal onderdelen uit het plan (totale ambitie gemeente reikt verder -meer inhoud, langere termijn- dan de onderdelen die provincie steunt).

Ambities voor centrum Valkenburg aan de Geul als volgt samen te vatten:

Toeristische hoofdstad van Limburg

Valkenburg aan de Geul wil haar positie als toeristische hoofdstad van de provincie versterken. De visie van Valkenburg aan de Geul is gebaseerd op kwaliteitsverbetering en authenticiteit; belangrijkste kenmerken daarvan zijn: vesting- en mergelstad, ligging in vijfsterrenlandschap, inclusief "de wielerboulevard van Europa (Cauberg) en het vermoeden om bijzondere evenementen te organiseren.

resultaten moeten per 1 januari 2019 zijn gerealiseerd, danwel dienen per die datum onherroepelijke (betalings)verplichtingen te zijn aangegaan en moeten dan per 31 december 2020 gerealiseerd zijn.

Resultaten conform beschikking	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. maart 2018		Feitelijke s.v.z. december 2018	
		inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente (excl. BTW)
1. Het aanpassen van het bestaande Walramplein: A. het inrichten van een duurzaam evenemententerrein van 5500 m2 B. herinrichten van aanvullend 4.500 m2 overige openbare ruimte C. aanplant van 37 bomen D. terugbrengen van 45 meter verbeelding stadsmuur E. het creëren van 160 tijdelijke parkeerplaatsen voor 5 jaar F. inpassen van fietsenstalling	juli 2019	Gestart met de uitvoering om van het Walramplein een geheel te maken qua inrichting en vormgeving. Daarbij een efficiëntere inrichting qua parkeerindeling en deugdelijke voorzieningen voor evenementen.	€ 226.461	Project nagenoeg gereed, alle resultaten zijn gerealiseerd. Er zijn nog een aantal kleine opleverpunten die nog hersteld dienen te worden. Afhankelijk van weersomstandigheden zal dit een uitloop krijgen in het eerste deel van 2019. Naar verwachting binnen de financiële kaders, met voorbehoud van evt. discussies over de resterende punten. Eindafrekening voor dit projectonderdeel kan medio 2019, binnen de looptijd van de beschikking worden afgerond.	€ 2.601.686
2 Herontwikkeling Pradoegebouw, bestaande uit de herontwikkeling van 2700 m2 monumentaal klooster naar hotelfunctie	juli 2019	Het pand staat nu leeg zonder functie. - de intentieovereenkomst met ontwikkelaar is verlengd t/m 31 juli 2018. - 3W New Development en Vivere zijn aan de slag met het concreet maken van de ontwikkelplannen voor het designhotel met het thema wielrennen. De actuele stand van zaken is: - Koper geeft aan nagenoeg rond te zijn met de exploitant (het gaat nog om 2 kleine details); - Constructeurs en aannemers zijn momenteel de verbouwing tot in detail in kaart aan het brengen; - Daarna kunnen de benodigde gegevens aan de gemeente aangeleverd worden t.b.v. de benodigde toetsingen vóór het ondertekenen van de koopovereenkomst. - Koper koerst momenteel op tekenen koopovereenkomst zomer 2018, met oplevering en start exploitatie zomer 2019.	0	Voortgang verloopt minder voorspoedig dan gehoopt. De door ontwikkelaar beoogde financieringsconstructie kan niet doorgaan i.v.m. vervallen monumentenaftrek. Dit leidt tot minder rendement op de investering van investeerders, daarnaast zijn de bouwkosten de laatste 2/3 jaren fors gestegen. Er wordt gewerkt aan optimalisatie van het plan en i.o.m. provincie en gemeente wordt gezocht naar optimale financieringsvorm (wellicht ook beroep op Provincie voor een lening). Proces is onomkeerbaar doordat: • Er al een exploitant is voor het hotel, naam is nog niet bekend gemaakt. • Voor einde v.h. jaar koop(contract) getekend wordt; • uiterlijk einde van het jaar de ontwikkelaar de informele vergunningaanvraag indient. Daarmee zijn de eerste stappen richting uitvoering geborgd. De definitieve omgevingsvergunning kan dan medio 2019 verleend worden, start bouw kan dan in 2e helft 2019 plaatsvinden, oplevering uiterlijk eind 2020 en daarmee binnen de kaders van de beschikking.	0
3 Herontwikkeling Leeuwterrein	oktober 2019	Apert beschikt en voortgang wordt op andere wijze met provincie afgestemd, via de voor dit project opgezette projectgroep en stuurgroep. Door uitspraak RvS ligt het werk stil. Gemeente Valkenburg aan de Geul probeert het beroep van tafel te krijgen (is in overleg met bezwaarmaker) en voert daarnaast aanvullende onderzoeken uit.		Project volop in uitvoering. De nieuwbouw delen worden wk 50 (2018) al opgeleverd. Het gedeelte binnen de oude brouwerij (Food XP) zal medio april 2019 opgeleverd worden (casco) waarna algehele opening medio 2019 kan plaatsvinden.	
4 Toerisme	december 2019	Eind 2017, begin 2018 is vorm gegeven aan een nieuwe toeristische visie. Als input voor het nieuwe coalitieakkoord zijn bouwstenen aangedragen om de doorontwikkeling van toeristisch Valkenburg verder vorm te geven.		In de begroting zijn middelen opgenomen om een verdere invulling te geven hieraan. Er is deelgenomen aan een inspiratiesessie vermarkting, geïnitieerd door de provincie. In opvolging daarvan wordt momenteel de eerste aanzet voorzien voor een plan van aanpak m.b.t. marketingstrategie, aanhakend bij de provinciale lijn voor Limburg-breed, maar wel op maat gesneden voor Valkenburg. Hierover vindt nadere afstemming plaats met de betrokken provinciale ambtenaren van Economie en Toerisme.	

€ 226.461 uitgaven gemeente tot nu toe
€ 500.000 verleend voorschot