

**KLC Kerkplein**

Provinciale bijdrage 335.000  
 Bijdrage gemeente 335.000  
 Bijdrage derden ca. 0,--  
 Totale investering ca. 95.000

Wordt gehaald	Wordt gehaald (hierbij wel aandachtspunt).	Wordt niet gehaald
---------------	--	--------------------

335.000  
 335.000  
 0,--  
 95.000

Resultaten moeten per 31 december 2023 zijn gerealiseerd

Resultaten conform beschikking	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. december 2022		Feitelijke s.v.z. december 2023	
		inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente
aankoop panden Kerkplein 28 t/m 30		aankopen zijn gerealiseerd in juni 2021	€ 652.200,- (aankoopprijs € 610.000 + kosten koper € 12.200 + toegift i.v.m. huurderiving € 30.000,-)	Was al gerealiseerd	nvt
sloop panden Kerkplein 28 t/m 32		in de subsidiebeschikking is afgesproken dat de panden Kerkplein 28 t/m 30 in de periode 1 november 2022 tot 1 november 2024 worden gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. De hiervoor noodzakelijke verbouwing is gerealiseerd en de eerste bewoners hebben hun intrek gedaan	de gemaakte verbouwingkosten worden gedekt door het Rijk	Situatie is nog ongewijzigd. De panden worden nog steeds gebruikt voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Sloop is pas aan de orde nadat de opvang is beëindigd per 1 november 2024.	nvt
herinrichting gebied van minimaal 1.400 m2 duurzame, groene, openbare ruimte met parkeermogelijkheden		Na afloop van de tijdelijke opvang van vluchtelingen worden de panden gesloopt en zal het gebied worden heringericht	nog niet aan de orde	Dit is pas aan de orde nadat de sloop is gerealiseerd.	nvt

TOTAAL €

€ 0